

Ai Consiglieri di minoranza

Benelli e Mencucci

OGGETTO: Risposta interrogazioni di cui ai prot.li 4174_2021 inerenti lo stato di attuazione dei lavori delle scuole.

In riferimento ai lavori inerenti l'ampliamento della scuola primaria di Subbiano si informa che i ritardi rispetto al cronoprogramma iniziale sono legati prevalentemente all'emergenza sanitaria mondiale ancora in essere. Tra i ritardi maggiori si segnala quello della realizzazione e posa in opera degli infissi esterni che tuttavia sono stati recentemente installati. A seguito di tale intervento sono in corso le ultime lavorazioni di finitura interna.

Pertanto si comunica che i lavori di ampliamento dell'edificio si concluderanno nel mese di maggio mentre durante le vacanze estive saranno effettuati gli interventi di miglioramento sismico dell'edificio esistente.

In riferimento alla richiesta di aggiornamenti sulla procedura inerente i lavori di rifacimento della scuola media, abbiamo ricevuto informazioni dall'ufficio competente del Comune di Capolona e risulta quanto segue: la gara era stata aggiudicata alla ditta vincitrice, ma in fase di verifica dei requisiti, questa non è risultata idonea, pertanto si stanno svolgendo le verifiche sui requisiti della seconda in graduatoria. I tempi non sono attualmente quantificabili.

Subbiano, 30 aprile 2021

Il Sindaco

Ilaria Mattesini

